

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

Provincia di Taranto

Progetto per la realizzazione di un edificio
polifunzionale didattico a servizio della nuova
scuola "Piero della Francesca"

Progetto Definitivo/Esecutivo

TAV. N° 12

Elaborati:

Cronoprogramma

Il Progettista

Ing. Cosima CARABOTTO



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Davide FANIGLIULO

Visto del Sindaco

IL SINDACO

Dott. Cosimo Fabbiano



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO (TA)

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIFUNZIONALE DIDATTICO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

N° att.	Descrizione	TEMPO IN MESI							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Durata complessiva dei lavori								
2	Installazione del cantiere e attività preliminari								
3	Demolizioni e trasporto a discarica materiali di risulta								
4	scavi-splateamento								
5	formazione di vespaio								
6	armatura e getto platea di fondazione								
7	montaggio struttura metallica								
8	montaggio chiusure verticali e copertura								
9	impianti (idrico/fognante, elettrico, di climatizzazione, fotovoltaico)								
10	massetto e pavimenti								
11	controsoffitto + partizioni interne in cartongesso								
12	infissi								
13	sistemazioni esterne								
14	rimozione cantiere								

Tempo contrattuale a decorrere dalla consegna lavori: 240 gg. naturali e consecutivi

il tecnico
Ing. C. Carabotto